



**COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**  
(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)

N. 193 Reg.

Del 28-12-18

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: PO FESR 2007/2013- linea di intervento 2.1.3.1-Interventi di metanizzazione. Progetto "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del Bacino denominato Sicilia- Jonico- Peloritano" Comune di Sant'Alessio Siculo. CUP B57E09000160006 CIG: 0362752869- Codice Caronte SI\_11258. Importo complessivo € 7.115.871,73, di cui € 4.297.007,97 di contributo con D.D.G.n.483 del 02/07/2014. Approvazione degli atti di Contabilità Finale, del collaudo tecnico- amministrativo finale del 18/12/2018, della relazione conclusiva del R.U.P.del 27/12/2018 e del quadro economico finale ( QEF)

L'anno **duemiladiciotto** il giorno 28 del mese di **Dicembre** alle ore 16,00 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenze
1. Foti Nunzio Giovanni	Sindaco	P
2. Santoro Francesco	Assessore	P
3. Pasquale Giuseppe	Assessore	A
4. Marisca Alessandra	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: Pasquale

Presiede il **Sindaco**

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune: **Dott.ssa Antonella Li Donni**

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

L' Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Municipale; acquisiti i pareri di Legge , di adottare il conseguente atto deliberativo.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Provincia di Messina)

## ATTO ISTRUTTORIO DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO:** PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 2.1.3.1. – Interventi di metanizzazione. Progetto “Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del Bacino denominato Sicilia – Jonico – Peloritano” Comune di Sant'Alessio Siculo. CUP B57E09000160006 CIG: 0362752869 – Codice Caronte SI\_11258. Importo complessivo €. 7.115.871,73, di cui €. 4.297.007,97 di contributo con D.D.G. n. 483 del 02/07/2014.

**Approvazione degli Atti di Contabilità Finale, del Collaudo Tecnico- Amministrativo finale del 18/12/2018, della Relazione Conclusiva del R.U.P. del 27/12/2018 e del Quadro Economico Finale (QEF).**

### **Premesso:**

- **che** con deliberazione di Consiglio comunale n. **30 del 17/08/2009** e n. **33 del 17/08/2009**, si è deliberato di 1) approvare il progetto preliminare di realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del Bacino denominato “Sicilia Ionico-Peloritano”, corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, studio di prefattibilità ambientale, schemi grafici e calcolo della spesa; 2) scegliere, quale forma di gestione del servizio di distribuzione del gas, previa realizzazione della rete, la gestione in concessione; 3) approvare lo schema di contratto di servizio che disciplina i rapporti tra l'amministrazione ed il concessionario; 4) di attestare che in relazioni ai vincoli previsti dalla circolare Ministeriale è stato richiesto il nulla osta agli enti competenti; 5) di dare mandato agli organi competenti a procedere alla conseguente variazione del piano triennale delle opere; 6) di disporre l'avvio delle procedure per l'affidamento in concessione a terzi del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo gara nei termini di cui al D. Lgs. n. 164/2000 in forma unitaria e per il tramite del Comune di Fiumedinisi quale capofila del bacino; 7) di attestare che l'affidamento del servizio in oggetto non comporta l'assunzione di un impegno alla fornitura del gas da alcuna società fornitrice in quanto trattasi di affidare la gestione del mero servizio di distribuzione del gas acquistabile direttamente dai clienti finali sul libero mercato della vendita del gas; 8) di individuare, ai fini di cui al punto 7 della Circolare regionale sopra citata, quale responsabile del procedimento il Geom. Giuseppe Giardina;
- **che** ai sensi della predetta delibera, il Comune di Fiumedinisi è stato delegato a bandire una gara unica di bacino per l'individuazione del gestore di servizio di distribuzione del gas nell'ambito del bacino;
- **che** con deliberazione della giunta municipale **102 del 17/07/2009**, è stato ratificato il protocollo di intesa per la partecipazione alla circolare 13 maggio 2009 n. 1;
- **che** con delibera di giunta municipale n. **124 del 24/08/2009**, è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas previa progettazione e realizzazione dell'impianto di distribuzione;
- **che** con Determina del RUP n. 3 del 3.6.2010, a seguito di procedura aperta, il soggetto denominato FinConsorzio è stato dichiarato aggiudicatario definitivo della “Concessione della progettazione definitiva, esecuzione, costruzione e gestione del sistema di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale compreso all'interno del Bacino Sicilia Ionico-Peloritano”;
- **che** con deliberazione di Consiglio comunale n. **29 del 29/09/2010**, si è approvato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00, la convenzione per la gestione integrata delle attività di vigilanza e controllo connesse alla realizzazione dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel Bacino Ionico Peloritano, formata da n. 18 articoli;
- **che** ai sensi dell'art. 3 della predetta Convenzione “Obblighi degli enti convenzionati”, i provvedimenti adottati in forza della Convenzione sono atti della gestione associata con effetti vincolanti per i singoli Comuni partecipanti;
- **che** in data 28/02/2011, ai sensi della predetta convenzione, il Comune di Fiumedinisi, nella qualità di ente capofila del Bacino, ha sottoscritto con il concessionario “FinConsorzio” apposito contratto di servizio, segretario rogante, Dott. Francesco Scattareggia, **rep. n. 1686/2011**;
- **che** in riferimento alla suddetta Convenzione, nonché al verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 26/05/2012, con Decreto Sindacale del Comune capofila n. 20 del 18/06/2012, relativamente al Contratto di servizio del 28/02/2011, n. 1686 di rep., è stato confermato al geom. Giuseppe Giardina, dipendente del Comune di Fiumedinisi, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- **che** le Amministrazioni comunali convenzionate, aderenti al Bacino di cui sopra hanno singolarmente presentato regolare istanza di finanziamento per il sistema di distribuzione del gas naturale alla Regione Siciliana – Assessorato Energia nell'ambito della linea di intervento 2.1.3.1. del PO FESR 2007/2013 e di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 153 del 16/04/2012;

- che il Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), ha presentato richiesta di finanziamento, per la concessione di un contributo pubblico, relativo all'intervento di cui al "Progetto del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana", per un importo complessivo di € 7.115.871,73, secondo le modalità previste dal D.D.G. 157 del 16/04/2012, di cui è stata data comunicazione sulla GURS 17 del 27/04/2012 e con cui è stato approvato l'Avviso pubblico denominato "Modalità d'attuazione dell'Obiettivo Operativo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1., del PO FESR Sicilia 2007/2013 - Procedura per la concessione dei contributi regionali per il completamento delle reti di distribuzione metanifere nell'ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e marginali.

- che la suddetta richiesta, è risultata ammissibile, ed è stata inclusa nella graduatoria finale approvata con D.D.G. n. 484/2013, alla posizione n. 6, con un contributo massimo concedibile pari a € 4.297.007,97, pari al deficit finanziario rilevato dal Piano Economico Finanziario asseverato dalla Società "Ria Grantthornton" per la realizzazione del progetto esecutivo di cui in oggetto;

- che la progettazione esecutiva è stata approvata in sede di Conferenza di Servizi presso il Genio Civile di Messina in data 30/07/2012, con il quadro economico di seguito riportato;

**A) Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza:**

1) Rete media pressione	€ 3.038.963,08	
2) Gruppi riduzione metano - GRF	€ 20.179,59	
3) Rete bassa pressione	€ 2.106.181,94	
4) Diramazioni stradali	€ 238.102,80	
5) Allacciamenti	€ 381.648,30	
6) Misuratori	€ 119.483,65	
7) Impianto telecontrollo	€ 2.500,00	
Sommano	€ 5.907.059,36	€ 5.907.059,36
8) Oneri sicurezza compresi nei superiori lavori	€ 144.359,94	

**B) Somme a disposizione:**

1) IVA (10% di A)	€ 590.705,94	
2) Competenze tecniche	€ 574.059,59	
3) IVA (21% di B.2)	€ 120.552,51	
4) Oneri discarica	€ 32.881,45	
5) Indagini geologiche	€ _____	
6) Corrispettivi e incentivi progettazione (art.92 codice)	€ 29.535,30	
Sommano	€ 1.347.734,79	€ 1.347.734,79

**Importo complessivo (A + B)**

**€ 7.254.794,15**

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 02/10/2012, è stato approvato il progetto esecutivo di realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato "Sicilia Jonico- Peloritano" nel comune di sant'Alessio Siculo, rimodulato come richiesto dal bando della Regione Siciliana con una decurtazione del 20 % delle competenze tecniche, come si evince nel quadro economico di seguito riportato:

**A) Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza:**

1) Rete media pressione	€ 3.038.963,08	
2) Gruppi riduzione metano - GRF	€ 20.179,59	
3) Rete bassa pressione	€ 2.106.181,94	
4) Diramazioni stradali	€ 238.102,80	
5) Allacciamenti	€ 381.648,30	
6) Misuratori	€ 119.483,65	
7) Impianto telecontrollo	€ 2.500,00	
Sommano	€ 5.907.059,36	€ 5.907.059,36
8) Oneri sicurezza compresi nei superiori lavori	€ 144.359,94	

**B) Somme a disposizione:**

1) IVA (10% di A)	€ 590.705,94	
2) Competenze tecniche	€ 459.247,67	
3) IVA (21% di B.2)	€ 96.442,01	
4) Oneri discarica	€ 32.881,45	
5) Indagini geologiche	€ _____	
6) Corrispettivi e incentivi progettazione (art.92 codice)	€ 29.535,30	
Sommano	€ 1.208.812,37	€ 1.208.812,37

**Importo complessivo (A + B)**

**€ 7.115.871,73**

- che con D.D.G. n. 484 del 16/10/2013 – Assessorato Regionale Energia – è stata approvata in via definitiva la graduatoria finale delle istanze giudicate ammissibili a finanziamento, nella quale sono compresi i Comuni di Ali Terme, Itala, Roccalumera, Fiumedintisi, Pagliata, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Sant'Alessio, Scaletta Zanclea, Casalvecchio Siculo, Savoca e Santa Teresa di Riva, per quest'ultimo rimanendo il decreto di finanziamento subordinato all'acquisizione della sentenza del TAR Sicilia;

- che con nota prot. 100 del 08/01/2014, il Comune di Sant'Alessio Siculo, ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, copia conforme della fidejussione – atto di garanzia – n. 200907 emessa il 31/12/2013 da UNIONCOOPFIDI a garanzia della quota non coperta da contributo a carico di FIN CONSORZIO "Concessionario", pari a € 2.818.863,76, il cui beneficiario è il Comune di Sant'Alessio Siculo (ME);

- che con nota 8463 del 26/02/2014, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia, in considerazione dell'incompatibilità tra i tempi previsti nel cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo approvato dal Genio Civile di Messina e le scadenze previste in sede comunitaria per l'utilizzo dei fondi dell'U.E., ha chiesto una quantificazione a firma del RUP e del D.L. dei tempi tecnici rigorosamente necessari a realizzare a regola d'arte i lavori di cui al progetto esecutivo approvato entro il termine del 31/08/2015 e senza ulteriori aggravii economici;

- che con atto di sottomissione del 27/06/2014, il Concessionario FIN CONSORZIO si è obbligato ad eseguire, ultimare e collaudare i lavori di che trattasi entro il 30/06/2015;

- che con determinazione n. 103 del 01/07/2014, a firma del R.U.P. geom. Giuseppe Giardina e del Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Gaetano Faranna, è stato approvato il cronoprogramma e lo schema dell'atto di sottomissione;

Visto l'Atto aggiuntivo rep. n. 27337, raccolta 14193 del 17/10/2014, rogato dal notaio Sebastiano Micali e registrato a Giarre il 22/10/2014, al n. 2723, serie I, relativo alla regolarizzazione del trasferimento delle somme di cui ai contributi concessi ai Comuni dall'Assessorato Regionale Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia;

Visto il D.D.G. n. 483 del 02/07/2014 con il quale l'Assessorato Regionale Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia, ha "Concesso al Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), un contributo massimo di € 4.297.007,97, per la realizzazione del progetto in oggetto indicato, come si evince nel quadro economico di seguito riportato:

**A) Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza:**

1) Rete media pressione	€ 3.038.963,08	
2) Gruppi riduzione metano – GRF	€ 20.179,59	
3) Rete bassa pressione	€ 2.106.181,94	
4) Diramazioni stradali	€ 238.102,80	
5) Allacciamenti	€ 381.648,30	
6) Misuratori	€ 119.483,65	
7) Impianto telecontrollo	€ 2.500,00	
Sommano	€ 5.907.059,36	€ 5.907.059,36
8) Oneri sicurezza compresi nei superiori lavori	€ 144.359,94	

**B) Somme a disposizione:**

2) Competenze tecniche	€ 459.247,67	
4) Oneri discarica	€ 32.881,45	
5) Indagini geologiche	€ _____	
6) Corrispettivi e incentivi progettazione (art.92 codice)	€ 29.535,30	
Sommano	€ 521.664,42	€ 521.664,42

**C) Spese non ammissibili:**

1) IVA (10% di A)	€ 590.705,94	
3) IVA (21% di B.2)	€ 96.442,01	
Sommano	€ 687.147,95	€ 687.147,95
Importo complessivo (A + B + C)		€ 7.115.871,73

**Considerato che:**

- con verbale del 19/06/2014, redatto ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010, i lavori sono stati consegnati al Concessionario FIN CONSORZIO e gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 08/09/2014, come risulta dalla nota prot. n. 29/2014 del 29/09/2014, trasmessa dal Concessionario, sottoscritta dallo stesso, dal direttore dei lavori e dal R.U.P. originario;

- con Atto aggiuntivo rep. n. 27337, raccolta 14193 del 17/10/2014, rogato dal notaio Sebastiano Micali e registrato a Giarre il 22/10/2014, al n. 2723, serie I, relativo alla regolarizzazione del trasferimento delle somme

di cui ai contributi concessi ai Comuni dall'Assessorato Regionale Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia, con il quale è stata stabilita l'erogazione al Concessionario da parte di ogni singolo beneficiario dell'anticipazione; nella misura del 10% dell'importo del contributo e delle successive quote di quest'ultimo al raggiungimento dell'avanzamento lavori relativo a ciascun progetto, nella misura del 10% dell'importo dello stesso;

- con Determina Sindacale n. 8 del 12/11/2014, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe Domenico Moschella dell'U.T.C.;
- che in riferimento all'art. 4, del D.D.G. n. 483 del 02/07/2014, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) negli anni 2014 e 2015, ha effettuato le richieste di accreditamento delle somme relative al contributo concesso, con allegate alle stesse le attestazioni di spendibilità, a seguito delle quali, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha accreditato le somme relative al contributo concesso, mediante l'emissione dei seguenti Ordini di Accreditamento:
  - O.A. n. 14 del 29/06/2014 di € 2.980.894,60 – Capitolo n. 653902 -Impegno n. 21,
  - O.A. n. 6 del 26/03/2015 dell'importo di € 1.866.943,00 – Capitolo n. 653902 – Impegno n. 21;
  - O.A. n. 27 del 14/08/2015 dell'importo di € 1.137.341,90 – Capitolo n. 653902;
  - O.A. n. 47 del 04/11/2015 dell'importo complessivo di € 2.031.057,29 – Capitolo n. 653902;
- durante l'esecuzione dei lavori, con nota prot. 2723 del 30/04/2015, il Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), ha chiesto, all'Assessorato sopra citato, una proroga dei termini di fine lavori al 31/12/2015, concessa con D.D.G. n. 348 del 17/07/2015;
- con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 62 del 08/06/2015, a seguito di espletamento pubblico incanto e nomina da parte dell'assessorato si è provveduto a nominare la commissione di collaudo come appresso indicato:
  - Prof. Arch. Maurizio Bradaschia nato a Trieste il 06/02/2962, codice fiscale n. BRDMRZ62B0L6424C, sede via Ponchielli, 3 cap 34129 Trieste nominato a seguito di pubblico incanto;
  - Dott. Cusimano Vincenzo C.F. CSMVCN65C05G273N, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale dell'Energia, nominato Componente come da nota dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. 1042 del 14/01/2015, asseverata al protocollo generale dell'ente in data 28/01/2015 al n. 526;
- con nota prot. 26002 del 29/07/2015, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, ribadiva, come era già noto, che fino alla data di detta nota, il pagamento di tutte le spese relative agli interventi in corso di realizzazione era avvenuto suddividendo l'importo complessivo nelle percentuali a carico del soggetto privato "Concessionario" e del Soggetto Pubblico, Regione Siciliana, considerando che tale modalità di liquidazione non risultava essere specificata in nessun provvedimento (Avviso Pubblico o Decreto di concessione del contributo) e comunicava che, a partire dalla prossima data utile dalla suddetta nota, la liquidazione delle spese relative alla realizzazione degli interventi di che trattasi, doveva avvenire liquidando l'intera quota residua del contributo, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie.
- entro la data del 31/12/2015, a seguito dell'emissione di giuste fatture (riguardanti, anticipazione del 10%, Competenze Tecniche, Certificati di Pagamento, attinenti gli Stati di Avanzamento dei Lavori, Competenze RUP, Oneri a Discarica), da parte del FIN CONSORZIO "Concessionario", mediante provvedimenti amministrativi di liquidazione, pervie verifiche previste per legge e con l'emissioni di Ordini di Pagamento relativi ai sudetti O.A., è stato speso l'ammontare del contributo sopra citato di € 4.297.007,97, concesso al Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), con D.D.G. n. 483 del 02/07/2014, dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia;
- per effetto di violenti eventi meteorici, verificatisi nell'ottobre e novembre del 2014, che hanno gravemente vulnerato i territori comunali compresi nel Bacino "Sicilia – Ionico – Peloritano" e successivamente nel periodo dal 16 febbraio 2016 al 9 marzo del 2016, che hanno investito anche il territorio del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), causando gravi ed estesi danni, tali da determinare forzatamente e ripetutamente, l'interruzione dell'esecuzione dei lavori, per inagibilità dei luoghi, al 31/12/2015 si è registrato il mancato completamento, funzionamento e messa in uso del complessivo Sistema di distribuzione, dunque "non concluso" secondo le previsioni di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 8/2016, successivamente intervenuta;
- a seguito delle disposizioni impartite dall'Autorità di gestione - Dipartimento della Programmazione con la circolare prot. n. 0009878 del 30/05/2016, sono state inoltrate le istanze di proroga al 31/12/2018 per n.12 interventi del Sistema di distribuzione, ai sensi dell'art. 15, della legge n. 8/2016, fra le quali quella avanzata dal Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) con prot. n. 4561 del 16/06/2016;
- conformemente alla suddetta richiesta e con riferimento al Contratto di servizio n. 1686/2011, il Comune di Fiumedinisi, in qualità di Comune capofila, con nota del 10/10/2016, ha comunicato al Concessionario pari proroga dei tempi per l'esecuzione al 31/12/2018;

- con nota prot. n. 31 del 27/08/2018, assunta al protocollo municipale n. 6047 in data 30/08/2018, FIN CONSORZIO "Concessionario", ha comunicato che in data 27/08/2018, ha ultimato le opere di che trattasi relative al Comune di Sant'Alessio Siculo (ME);

**Visto** il Certificato di Ultimazione Lavori redatto dalla D.L. in contraddittorio con il Concessionario, in data 05/09/2018, con il quale è stata certificata l'avvenuta ultimazione dei lavori del giorno 27/08/2018;

**Visto** lo Stato Finale dei Lavori, datato 12/09/2018, completo degli allegati (Libretto delle Misure, copia del Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Allegati Contabili, Verbale di Consegna Misuratori, Mensole e Cassette, inquadramento territoriale Tav. 00AL e Planimetria relativa alla rete del Comune di Sant'Alessio Siculo costituita da n. 5 tavole), dell'importo complessivo netto di €. 6.040.146,54, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, da cui risulta che l'importo dei lavori, riferiti specificatamente solo allo Stato Finale, è di € 525.311,45, trasmesso dalla FIN CONSORZIO "Concessionario" con nota prot. n. 58/2017 del 08/11/2018, ed assunto al protocollo municipale n. 8307 in data 09/11/2018;

**Vista** la Relazione su Conto Finale redatto dalla D.L. in data 09/11/2018, sottoscritto dalla stessa, dal FIN CONSORZIO e dal R.U.P.;

**Vista** la Relazione a Struttura Ultimata, redatta dall'Ing. Salvatore Bordonaro e il Collaudo Statico, redatto dall'Ing. Tommaso Amato, relativi al pozzetto in c.a. realizzato per l'allocazione della valvola gas-stop, giusta attestazione di avvenuto deposito, rilasciata dal Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina, in data 01/10/2018, con provvedimento n. 204792, ai sensi del D.P.R. 380/2001, art. 65 comma 6 e art. 67 (ex L. n. 1086/71, art. 6 e art. 7);

**Visto** il Certificato di Collaudo Tecnico - Amministrativo del 18/12/2018, con il quale la Commissione di Collaudo, ha certificato che la rete di cui al "Servizio di distribuzione di gas naturale a mezzo di rete urbana" nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), eseguita dal Concessionario FINCONSORZIO, gestore del servizio di distribuzione del gas nell'ambito del Bacino "Sicilia Ionico - Peloritano", è stata eseguita in base al Contratto di servizio n. 1686/2011 di repertorio, ed ha collaudato positivamente l'opera di che trattasi;

**Vista** la nota prot. n. 72/2018 del 13/12/2018, assunta al protocollo municipale n. 9345 del 18/12/2018, con la quale il FIN CONSORZIO "Concessionario", ha comunicato il completamento di messa in esercizio ed in uso della rete di distribuzione realizzata;

**Visto** il verbale del 21/12/2018, di verifica della messa in esercizio e in uso della rete di distribuzione del gas realizzata;

**Vista** la Relazione Conclusiva dello scrivente R.U.P., nominato per la fase esecutiva dei lavori, redatta in data 27/12/2018 approvata con determina n. 350 del 28/12/2018, nella quale, è stato riportato il quadro finale, riguardante il raffronto economico tra gli importi del Quadro Economico di cui al D.D.G. n. 483 del 02/07/2014 e il Quadro Economico finale, rivisitato per piccoli refusi rispetto al quadro di raffronto riportato nella Relazione sul Conto Finale e nel Collaudo Tecnico-Amministrativo, ed è stato attestato, che la rete di distribuzione del gas realizzata, le forniture e i servizi ad essa connessi, è congrua e coerente alle previsioni di cui al progetto "PO FESR SICILIA 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.1.3. Linea di Intervento 2.1.3.1. - Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi - Comune di PAGLIARA (ME) - Progetto Esecutivo denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". D.D.G. n. 483 del 02/07/2014 - CUP B57E09000160006 CIG: 0362752869 - Codice Caronte SI\_11258.", che è funzionante, messa in esercizio ed in uso e che ai sensi dell'art. 9 del Contratto di servizio n. 1686/2011 di rep., i beni costituenti l'impianto di progetto sono conformi ai dati risultanti dalla contabilità dei lavori e dal certificato finale di collaudo, di seguito si riporta il Quadro Economico Finale (QEF), rilevato dalla suddetta Relazione Conclusiva del RUP, per come segue:

**QUADRO ECONOMICO FINALE (QEF)**

<b>A) Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza:</b>		
- Rete media pressione	€	2.052.669,19
- Gruppi riduzione metano - GRF	€	46.332,15
- Rete bassa pressione	€	2.687.173,02
- Diramazioni stradali	€	297.840,23
- Allacciamenti	€	381.648,30
- Misuratori	€	119.483,63
- Impianto telecontrollo	€	5.000,00
<b>Sommano</b>	<b>€</b>	<b>6.040.146,54</b>
	<b>€</b>	<b>6.040.146,54</b>
<b>B) Somme a disposizione:</b>		
- IVA (10% lavori)	€	604.014,65
- Competenze Tecniche	€	465.020,11
- I.V.A. (comp. tec.)	€	102.304,42
- Oneri discarica	€	21.013,03
- Indagini geologiche	€	-----
- Corrispettivi e incentivi (art. 92 codice)	€	23.360,59

<b>Sommano</b>	<b>€ 1.215.712,80</b>	<b>€ 1.215.712,50</b>
<b>Importo complessivo (A + B)</b>		<b>€ 7.255.859,34</b>

rilevando che, nella Relazione sul Conto Finale, è stato riportato al capitolo "Corrispettivi e incentivi (art. 92 codice)", l'importo di € 23.120,44, anziché l'importo corretto derivante dalle spese effettivamente sostenute di € 23.360,59;

**Dato atto** che tutti gli importi eccedenti il quadro economico del progetto esecutivo approvato sono a totale carico del FIN CONSORZIO "Concessionario" e pertanto non costituiscono ulteriore onere a carico dell'Amministrazione;

**Vista** la determinazione del R.U.P. n. 350 del 28/12/2018, relativa alla Presa Atto dello Stato Finale dei Lavori, assunto al protocollo municipale n. 8307 del 09/11/2018, della Relazione sul Conto Finale del 09/11/2018, del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo del 18/12/2018, della Relazione Conclusiva del R.U.P., redatta in data 27/12/2018 e del Quadro Economico Finale (QEF), come sopra riportato

**Rilevata** la regolarità contributiva (D.U.R.C.) del FIN CONSORZIO, con sede legale in Via Savoia n. 78, c.a.p. 00198 - Roma, giusto DURC On Line avente n. protocollo INAIL n.13434761, data richiesta 12/10/2018 e scadenza validità 09/02/2019;

**Visto** il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

**Vista** la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;

**Dato atto** che l'opera da realizzare è cofinanziata dall'unione europea;

**Visto** il Contratto di Servizio del 28/02/2011 rep. 1636;

**Visto** l'Atto aggiuntivo rep. n. 27337, raccolta 14193 del 17/10/2014;

**Vista** la Determina Sindacale n. 8 del 12/11/2014, con la quale, è stato nominato responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe Domenico Moschella dell'U.T.C.;

**Visto** il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Vista** la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

**Visto** il D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture;

**Visto** il D. P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L. R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## PROPONE

- 1) **Di prendere atto** della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportati e confermati,
- 2) **Di approvare:**
  - a. lo Stato Finale dei Lavori, datato 12/09/2018, completo degli allegati (Libretto delle Misure, copia del Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Allegati Contabili, Verbale di Consegna Misuratori, Mensole e Cassette, inquadramento territoriale Tav. 00AL e Planimetria relativa alla rete del Comune di Sant'Alessio Siculo costituita da n. 5 tavole), dell'importo complessivo netto di € 6.040.146,54, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, da cui risulta che l'importo dei lavori, riferiti specificatamente solo allo Stato Finale, è di € 525.311,45 e la Relazione sul Conto Finale redatta dalla D.L. in data 09/11/2018, sottoscritto dalla stessa, dal FIN CONSORZIO e dal R.U.P.;
  - b. il Certificato di Collaudo Tecnico - Amministrativo del 18/12/2018, citato in premessa, trasmesso dal Presidente della Commissione di Collaudo;
  - c. la Relazione Conclusiva del R.U.P. nominato per la fase esecutiva dei lavori, redatta in data 27/12/2018 e controfirmata dal R.U.P. originario geom. Giuseppe Giardina, approvata con determina n. 350 del 28/12/2018, attestando che, la rete di distribuzione del gas realizzata, le forniture e i servizi ad essa connessi, è congrua e coerente alle previsioni di cui al progetto "PO FESR SICILIA 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.1.3. Linea di Intervento 2.1.3.1. - Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi - Comune di SANT'ALESSIO SICULO (ME) - Progetto Esecutivo denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". D.D.G. n. 483 del 02/07/2014. - CUP B57E09000160006 CIG: 0362752869 - Codice Caronte SI\_11258.", che è funzionante, messa in esercizio ed in uso e che ai sensi dell'art. 9 del Contratto di servizio n. 1686/2011 di rep., i beni costituenti l'impianto di progetto sono conformi ai dati risultanti dalla contabilità dei lavori e dal certificato finale di collaudo;
  - d. il Quadro Economico Finale (QEF) del progetto realizzato "PO FESR SICILIA 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.1.3. Linea di Intervento 2.1.3.1. - Completamento della rete di distribuzione del metano specie



nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi – Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) - Progetto Esecutivo denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". D.D.G. n. 483 del 02/07/2014 - CUP B57E09000160006 CIG: 0362752869 – Codice Caronte SI\_11258.", per l'importo complessivo di € 7.255.859,34, come indicato nel Quadro Economico Finale (QEF) di cui in premessa e di seguito riportato:

#### QUADRO ECONOMICO FINALE (QEF)

##### A) Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza:

- Rete media pressione	€	2.052.669,19	
- Gruppi riduzione metano – GRF	€	46.332,15	
- Rete bassa pressione	€	2.687.173,02	
- Diramazioni stradali	€	297.840,23	
- Allacciamenti	€	381.648,30	
- Misuratori	€	119.483,63	
- Impianto telecontrollo	€	5.000,00	
<b>Sommano</b>	€	<b>6.040.146,54</b>	€ 6.040.146,54


##### B) Somme a disposizione:

- IVA (10% lavori)	€	604.014,65	
- Competenze Tecniche	€	465.020,11	
- I.V.A. (comp. tec.)	€	102.304,42	
- Oneri discarica	€	21.013,03	
- Indagini geologiche	€	-----	
- Corrispettivi e incentivi (art. 92 codice)	€	23.360,59	
<b>Sommano</b>	€	<b>1.215.712,80</b>	€ 1.215.712,50
<b>Importo complessivo (A + B)</b>	€		<b>€ 7.255.859,34</b>

- 3) **Di dichiarare** che il progetto, quindi la rete di distribuzione del gas naturale "metano" realizzata e i servizi ad essa connessi, è funzionante, messa in esercizio ed in uso;
- 4) **Di assumere:**
  - a. la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il contributo non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
  - b. la responsabilità di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
  - c. la responsabilità di quanto previsto dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;
- 5) **Di dichiara altresì**, di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- 6) **Di impegnarsi**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006, alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo, risulta depositata presso l'Ente beneficiario presso l'ufficio di lavoro del R.U.P./R.E.O.;
- 7) **Di attestare** che l'ammontare del contributo di € 4.297.007,97, concesso al Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), con D.D.G. n. 483 del 02/07/2014, dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, è stato speso entro la data del 31/12/2015;
- 8) **Di attestare altresì**, che la documentazione è custodita secondo le prescrizioni del manuale del beneficiario;
- 9) **Di dare atto:**
  - che l'importo complessivo del Quadro Economico Finale, di € 7.255.859,34 è maggiore dell'importo, di cui al quadro economico del progetto esecutivo approvato e del D.D.G. n. 483/2014, di € 7.115.871,73 e che pertanto si registra una maggiore spesa di € 139.987,61, di cui € 133.087,18 per maggiori lavori a misura compresi oneri della sicurezza e € 6.900,43 per maggiori somme a disposizione;

- che tutti gli importi eccedenti il quadro economico del progetto esecutivo approvato, nonché tutti gli importi eventualmente non riconosciuti dall'Assessorato o dagli enti certificatori ecc., sono a totale carico del FIN CONSORZIO "Concessionario" e pertanto non costituiscono ulteriore onere a carico dell'Amministrazione;

10) Di Stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la documentazione finale di progetto venga prontamente trasmessa agli Enti competenti.



IL PROPONENTE

*[Handwritten signature]*

**PARERE TECNICO**

**Il Responsabile del servizio interessato**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Fornitore

Li 28/12/2018



[Signature]  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO \_\_\_\_\_  
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano  
F.to SANTON

Il Presidente  
F.to FON

Il Segretario Comunale  
F.to LIDUM

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c.le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:  
è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_  
ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_  
li \_\_\_\_\_

L'Addetto  
F.to \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA**

Ai capigruppo consiliari con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl.ne F.to \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Segretario C. le F.to \_\_\_\_\_

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91**

li 28.12.18

F.to Il Segretario Comunale  
LIDUM